

Częstochowa dnia 22 lutego 2017 roku

Frigipol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Połaniecka 22 A
42-209 Częstochowa

Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu

Dotyczy: Postępowanie nr 1/01/2017 dotyczące zakupu i dostawy 6 kontenerów biurowo - socjalnych

Szanowni Państwo !

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, na stronie www.frigipol.pl/aktualnosci zamieszczono projekt kontenera biurowo-socjalnego.

Jednocześnie przedstawiamy odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące postępowania:

1. Układ pomieszczeń oraz wszystkie wymagania zostały sprecyzowane w załączonym projekcie.
2. Projekt precyzuje umiejscowienie drzwi i okien.
3. W szatni mechaników mają się znaleźć szafki dla 4 mechaników.
4. Powierzchnia użytkowa kontenerów- zgodnie z projektem.
5. Ściany winny być solidne (kontener ma zachować funkcję mobilności i może być przenoszony na inne miejsce) i mają spełnić warunek izolacji termicznej (odpowiedź na pytanie: czy ściany mogą być z płyt warstwowych 80 mm).
6. Podłoga w kontenerze socjalno – biurowym o nośności standardowej dla obciążenia biurowego (odpowiedź na pytania: czy podłoga może być wykonana z płyty OSB 22mm? i jakie są wymagania co do nośności podłogi ?).
7. Ilość drzwi i okien – zgodnie z projektem
8. W ramach oferty oczekuje się przedstawienia certyfikatu wystawionego przez dostawców elementów kontenera jak również deklaracji wykonawcy kontenera o wynikowym współczynniku izolacji (odpowiedź na pytanie o certyfikat potwierdzający współczynnik przenikalności cieplnej)
9. Efektywność energetyczna jest rozumiana jako sumaryczny współczynnik przenikalności cieplnej kontenera biurowo-socjalnego. Dostawca kontenera zobowiązany będzie dostarczyć certyfikaty producentów wykorzystanych materiałów izolacyjnych oraz własną deklarację ww. sumarycznego współczynnika przenikalności cieplnej dla kontenera b/s, wyliczonego na

podstawie tych certyfikatów, powierzchni ścian i zastosowanej technologii montażu (odpowiedź na pytanie dotyczące kryterium oceny ofert: „efektywność energetyczna”).

10. Miejsce dostawy kontenerów zostanie doprecyzowane w trakcie realizacji kontraktów. Należy założyć gotowość dostawy na terenie całej Polski.
11. Rodzaje mocowań transportowych – standardowe, umożliwiające mocowania do załadunku i transportu kontenerów.
12. Projekt nie stawia szczególnych wymagań dotyczących przegród budowlanych kontenerów. Mają być zgodne z obowiązującymi przepisami.
13. Załączono projekt z rozmieszczeniem wyposażenia, instalacji i punktów oświetlenia, otworów drzwiowych i okiennych.
14. Miejsce posadowienia kontenerów – kontenery mają być przenośne a ich konstrukcja ma ułatwiać szybki demontaż, transport w nowe miejsce i posadowienie.
15. Instalacja elektryczna: kontener biurowo-socjalny 400/3/50 (osobne obwody 230/1/50)
16. Wymagania dla części sanitarnej – wg załączonego projektu.
17. Wymagania dla drzwi i krat antywłamaniowych – drzwi stalowe, bezpieczne bez krat, okna – kraty wg propozycji dostawcy.

Ze względu na konieczność uwzględnienia przedstawionych informacji w przygotowywanych ofertach, niniejszym wydłużamy termin składania ofert do dnia: 13 marca 2017 roku.

"FRIGIPOL" Spółka z o. o.
ul. Połaniecka 22A, 42-209 Częstochowa
tel. 34 365 17 20
NIP 573-001-36-67 IDS 150552832

Z poważaniem
Prezes
Bartłomiej Uflewski

