

Częstochowa dnia 22 lutego 2017 roku

Frigipol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Ul. Połaniecka 22 A  
42-209 Częstochowa

**Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu**

**Dotyczy: Postępowanie nr 2/01/2017 dotyczące zakupu i dostawy 16 kontenerów magazynowych**

Szanowni Państwo !

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, na stronie [www.frigipol.pl/aktualnosci](http://www.frigipol.pl/aktualnosci) zamieszczono projekt kontenera biurowo-socjalnego.

Jednocześnie przedstawiamy odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące postępowania:

1. Układ pomieszczeń oraz wszystkie wymagania zostały sprecyzowane w załączonym projekcie.
2. Projekt precyzuje umiejscowienie drzwi i okien.
3. Ilości i wielkości regałów w kontenerze magazynowym precyzuje projekt.
4. Powierzchnia użytkowa kontenerów- zgodnie z projektem.
5. Ściany winny być solidne (kontener ma zachować funkcję mobilności, tzn. mieć konstrukcję ułatwiającą przenoszenie na inne miejsce) i mają spełnić warunek izolacji termicznej (odpowiedź na pytanie: czy ściany mogą być z płyt warstwowych 80 mm).
6. Podłoga w kontenerze magazynowym przygotowana pod wózek widłowy z obciążeniem 1 tony (odpowiedź na pytania: czy podłoga może być wykonana z płyty OSB 22mm? i jakie są wymagania co do nośności podłogi ?).
7. Powierzchnia pomieszczenia magazyniera – zgodnie z projektem.
8. W kontenerze magazynowym ma znaleźć się tylko kantorek magazyniera (odpowiedź na pytanie: czy w pomieszczeniu magazyniera mają być sanitariaty)
9. Ilość drzwi i okien – zgodnie z projektem
10. Podłogi i dach w kontenerze magazynowym nie muszą być specjalnie ocieplone, jedynie kantorek magazyniera.
11. Rozmieszczenie i ilość regałów zaprezentowane w projekcie. Producent – dowolny, spełniający założenia.
12. W ramach oferty oczekuje się przedstawienia certyfikatu wystawionego przez dostawców elementów kontenera jak również deklaracji wykonawcy kontenera o wynikowym

współczynnika izolacji (odpowiedź na pytanie o certyfikat potwierdzający współczynnik przenikalności cieplnej)

13. Efektywność energetyczna jest rozumiana jako sumaryczny współczynnik przenikalności cieplnej kantorka magazyniera. Dostawca kontenera zobowiązany będzie dostarczyć certyfikaty producentów wykorzystanych materiałów izolacyjnych oraz własną deklarację ww. sumarycznego współczynnika przenikalności cieplnej dla kantorka magazyniera, wyliczonego na podstawie tych certyfikatów, powierzchni ścian i zastosowanej technologii montażu (odpowiedź na pytanie dotyczące kryterium oceny ofert: „efektywność energetyczna”).
14. Miejsce dostawy kontenerów zostanie doprecyzowane w trakcie realizacji kontraktów. Należy założyć gotowość dostawy na terenie całej Polski.
15. Rodzaje mocowań transportowych – standardowe, umożliwiające mocowania do załadunku i transportu kontenerów.
16. Projekt nie stawia szczególnych wymagań dotyczących przegród budowlanych kontenerów. Mają być zgodne z obowiązującymi przepisami.
17. Załączono projekt z rozmieszczeniem wyposażenia, instalacji i punktów oświetlenia, otworów drzwiowych i okiennych.
18. Miejsce posadowienia kontenerów – kontenery mają być przenośne a ich konstrukcja ma ułatwiać szybki demontaż, transport w nowe miejsce i posadowienie.
19. Instalacja elektryczna: kontener magazynowy: 230/1/50.
20. Wymagania dla drzwi i krat antywłamaniowych – drzwi stalowe, bezpieczne bez krat, okna – kraty wg propozycji dostawcy.
21. Wymagania dla regałów w kontenerze magazynowym – wg projektu.

Ze względu na konieczność uwzględnienia przedstawionych informacji w przygotowywanych ofertach, niniejszym wydłużamy termin składania ofert do dnia: 13 marca 2017 roku.

"FRIGIPOL" Spółka z o. o.  
ul. Połaniecka 22A, 42-209 Częstochowa  
tel. 34 365 17 20  
NIP 573-001-36-67 IDS 150552832

Z poważaniem

Prezes

Bartłomiej Uflewski

